

« برگه مالی صورت وضعیت شماره ۱ (پیمانکار) »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۱

نام دستگاه اجرایی:

نام پروژه: تعمیرات مرکز رودسر ۱۴۰۳

صفحه: ۱

نام مهندس مشاور:

نام پیمانکار:

ردیف *	شماره	شرح فهرست بها		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
		ملاحظات					

۱- عملیات تخریب و برچیدن

۲	۰۱۰۲۰۲	سوراخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع بیش از ۰.۰۵ تا ۰.۱ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم.	مترطول	۳۰۵۱۰۰۰/۰	۵/۰۰	۱۵۲۵۵۰۰۰
۱	۰۱۰۲۰۳	سوراخ کردن سطوح بنایی، به سطح مقطع بیش از ۰.۱ تا ۰.۳ مترمربع به انضمام بریدن میلگردها در صورت لزوم.	مترطول	۶۱۰۳۰۰۰/۰	۱۰/۰۰	۶۱۰۳۰۰۰۰۰
۳	۰۱۰۲۱۰	ایجاد شیار با سطح مقطع تا ۲۰ سانتی مترمربع، در سطوح بتنی.	مترطول	۱۵۴۱۰۰۰/۰	۲/۰۰	۳۰۸۲۰۰۰
۵	۰۱۰۴۰۵	تخریب بتن غیر مسلح.	مترمکعب	۱۱۸۳۶۰۰۰/۰	۰/۲۰	۲۳۶۷۲۰۰
۷	۰۱۰۵۱۲	برچیدن سقفهای متشکل از تیر چوبی، حصیر، توفال و اندود روی آن بطور کامل.	مترمربع	۲۱۴۳۰۰۰/۰	۲۰/۰۰	۴۲۸۶۰۰۰۰۰
۶	۰۱۰۵۱۴	برچیدن عایق رطوبتی، اعم از قیر و گونی، عایق پیش ساخته و مانند آن.	مترمربع	۱۳۱۵۰۰/۰	۱۰/۰۰	۱۳۱۵۰۰۰
۸	۰۱۰۶۰۳	برچیدن خرپای چوبی، به انضمام اتصالات و تیرریزی های چوبی بین خرپاها.	مترمربع	۱۱۶۰۰۰۰/۰	۱۵/۰۰	۱۷۴۰۰۰۰۰۰
۹	۰۱۰۶۰۷	برچیدن زیرسازی سطوح کاذب با مصالح چوبی.	مترمربع	۳۱۱۵۰۰/۰	۱۰/۰۰	۳۱۱۵۰۰۰
۱۰	۰۱۰۷۰۲	برچیدن و صاف کردن (در حد امکان)، و دورچین کردن آهن ورق صاف یا کرکراهی از روی شیروانی، سقفها، سایه بان، جان پناه، کف پنجره و مانند آن، برحسب سطح برچیده شده.	مترمربع	۳۰۹۵۰۰/۰	۵۰/۰۰	۱۵۴۷۵۰۰۰۰
۱۱	۰۱۰۷۰۴	برچیدن ورق های صاف یا موجدار آزیست سیمان، برحسب سطح برچیده شده.	مترمربع	۳۰۹۵۰۰/۰	۱۰/۰۰	۳۰۹۵۰۰۰
۱۲	۰۱۰۸۰۲	برچیدن توالت شرقی، زیر دوشی و وان حمام.	دستگاه	۶۱۹۰۰۰/۰	۱/۰۰	۶۱۹۰۰۰
		جمع فصل بریال				۲۳۰۳۶۷۹۶۱

۸- بتن درجا

۱۳	۰۸۰۱۰۱	تهیه و اجرای بتن با شن و ماسه شسته طبیعی یا شکسته، با ۱۰۰ کیلو گرم سیمان در متر مکعب بتن.	مترمکعب	۱۱۲۱۶۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۱۲۱۶۰۰۰
		جمع فصل بریال				۱۱۲۱۶۰۰۰

۱۶- کارهای فولادی سبک

۲۲	۱۶۰۱۰۴	تهیه، ساخت و نصب چهارچوب، در و پنجره فولادی از پروفیل های توخالی، با جاسازی و دستمزد نصب یراق آلات همراه با جوش کاری و ساییدن لازم.	کیلوگرم	۵۵۰۰۰۰/۰	۴۰/۰۰	۲۲۰۰۰۰۰۰۰
----	--------	---	---------	----------	-------	-----------

نقل به صفحه بعد: ۲۲۰۰۰۰۰۰۰

« برگه مالی صورت وضعیت شماره ۱ (پیمانکار) »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۱

نام دستگاه اجرایی:

نام پروژه: تعمیرات مرکز رودسر ۱۴۰۳

صفحه: ۲

نام مهندس مشاور:

نام پیمانکار:

ردیف	*	شماره	شرح فهرست بها		مقدار	بهای واحد	واحد	جمع بریال
			ملاحظات					

۱۶- کارهای فولادی سبک

نقل از صفحه قبل: ۲۲'۰۰۰'۰۰۰

۲۳		۱۶۰۳۰۱	تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف و فلاشینگ‌ها، با ورق گالوانیزه صاف، با تمام وسایل و لوازم نصب.	کیلوگرم	۷۰/۰۰	۵۳۳'۰۰۰/۰	۳۷'۳۱۰'۰۰۰
۲۴		۱۶۰۳۰۲	تهیه مصالح و اجرای پوشش سقف، با ورق گالوانیزه کرکره‌ای، با تمام وسایل و لوازم نصب.	کیلوگرم	۸۰/۰۰	۵۴۷'۰۰۰/۰	۴۳'۷۶۰'۰۰۰
۲۶		۱۶۰۳۰۵	تهیه و نصب کف خواب سر ناودان، کاسه ناودان، کلاهک دودکش و مانند آن با ورق گالوانیزه، لچیم‌کاری، پرچ و سایر کارهای لازم روی آن.	کیلوگرم	۵۰/۰۰	۱'۰۰۴'۰۰۰/۰	۵۰'۲۰۰'۰۰۰
			جمع فصل بریال			(۱/۰۷×۱/۳)	۱۵۳'۲۷۰'۰۰۰

۱۷- کارهای آلومینیومی

۲۷		۱۷۰۱۱۰	تهیه، ساخت و نصب در و پنجره آلومینیومی از پروفیل های آلومینیومی به غیر از اس تی و کرون، با پوشش آنادایز غیررنگی به ضخامت ۱۰ میکرون.	کیلوگرم	۱۰/۰۰	۱'۹۵۲'۰۰۰/۰	۱۹'۵۲۰'۰۰۰
			جمع فصل بریال			(۱/۰۷×۱/۳)	۱۹'۵۲۰'۰۰۰

۲۱- فرش موزاییک و کفپوش بتنی

۴۰		۲۱۰۴۰۴	فرش کف با موزاییک پرسی یا ویرنه ای آج دار (حیاطی).	مترمربع	۱۰/۰۰	۲'۰۵۶'۰۰۰/۰	۲۰'۵۶۰'۰۰۰
			جمع فصل بریال			(۱/۰۷×۱/۳)	۲۰'۵۶۰'۰۰۰

۲۳- کارهای پلاستیکی و پلیمری

۳۹		۲۳۰۶۱۰	تهیه و نصب سقف کاذب از نوع تایل دوجداره P.V.C روکش دار به مساحت ۳۰ تا ۴۰ دسی مترمربع به صورت مشبک با نصب خشک.	مترمربع	۱۰/۰۰	۱'۱۲۹'۰۰۰/۰	۱۱'۲۹۰'۰۰۰
۴۱		۲۳۱۱۱۰	تهیه، ساخت و نصب در یا پنجره U.P.V.C به همراه نوار لاستیک آببند و ورق تقویتی گالوانیزه.	کیلوگرم	۶۵/۰۰	۲'۵۶۰'۰۰۰/۰	۱۶۶'۴۰۰'۰۰۰
			جمع فصل بریال			(۱/۰۷×۱/۳)	۱۷۷'۶۹۰'۰۰۰

۲۴- شیشه و نصب آن

۴۲		۲۴۰۱۰۴	تهیه و نصب شیشه ۶ میلی متری ساده.	مترمربع	۱۰/۰۰	۳'۳۱۸'۰۰۰/۰	۳۳'۱۸۰'۰۰۰
۴۳		۲۴۰۷۲۵	اضافه بها نسبت به ردیف‌های تهیه و نصب شیشه اگر شیشه به صورت دوجداره تهیه و مصرف شود، برحسب محیط شیشه دوجداره شده.	مترطول	۱۰/۰۰	۸۳۷'۰۰۰/۰	۸'۳۷۰'۰۰۰
			جمع فصل بریال			(۱/۰۷×۱/۳)	۴۱'۵۵۰'۰۰۰

۲۵- رنگ آمیزی

نقل به صفحه بعد: ۴'۰۳۰'۰۰۰

« برگه مالی صورت وضعیت شماره ۱ (پیمانکار) »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۱

نام دستگاه اجرایی:

نام پروژه: تعمیرات مرکز رودسر ۱۴۰۳

صفحه: ۳

نام مهندس مشاور:

نام پیمانکار:

ردیف	*	شماره	شرح فهرست بها		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			ملاحظات					
۲۵- رنگ آمیزی								
۳۴		۲۵۰۱۰۱	آماده‌سازی یا زنگ‌زدایی اسکلت‌های فولادی با سمباده یا برس سیمی.		مترمربع	۲۰۱'۵۰۰/۰	۲۰/۰۰	۴'۰۳۰'۰۰۰
۳۳		۲۵۰۳۰۴	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی کارهای فلزی.		مترمربع	۱'۲۴۹'۰۰۰/۰	۷۰/۰۰	۸۷'۴۳۰'۰۰۰
۳۵		۲۵۰۴۰۱	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی کامل روی در و سایر کارهای چوبی.		مترمربع	۱'۳۷۳'۰۰۰/۰	۱۰۰/۰۰	۱۳۷'۳۰۰'۰۰۰
۳۶		۲۵۰۵۰۱	تهیه مصالح و اجرای رنگ روغنی روی سطوح گچی یا صفحات گچی دیوارها و سقف‌ها.		مترمربع	۸۶۳'۵۰۰/۰	۷۰/۰۰	۶۰'۴۴۵'۰۰۰
۳۷		۲۵۰۵۰۲	تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیک روی سطوح گچی یا صفحات گچی دیوارها و سقف‌ها.		مترمربع	۶۹۵'۰۰۰/۰	۸۰/۰۰	۵۵'۶۰۰'۰۰۰
۳۸		۲۵۰۷۰۵	تهیه مصالح و اجرای رنگ پلاستیک روی سطوح سیمانی یا بتنی شامل آستر و رویه.		مترمربع	۳۸۱'۰۰۰/۰	۱۳۰/۰۰	۴۹'۵۳۰'۰۰۰
		جمع فصل بریال		۵۴۸'۵۱۹'۹۸۵			(۱/۰۷×۱/۳)	۳۹۴'۳۳۵'۰۰۰

« برگه مالی صورت وضعیت شماره ۱ (پیمانکار) »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۱

نام دستگاه اجرایی:

نام پروژه: تعمیرات مرکز رودسر ۱۴۰۳

صفحه: ۴

نام مهندس مشاور:

نام پیمانکار:

ردیف	*	شماره	شرح فهرست بها		مقدار	بهای واحد	واحد	جمع بریال
			ملاحظات					

۴- لوله های پلی اتیلن

۱		۰۴۰۲۰۳	لوله پلی اتیلن مشبک پنج لایه به قطر خارجی ۲۵ میلیمتر.	مترطول	۲۰/۰۰	۱'۶۸۹'۰۰۰/۰	۳۳'۷۸۰'۰۰۰
۲		۰۴۰۲۰۴	لوله پلی اتیلن مشبک پنج لایه به قطر خارجی ۳۲ میلیمتر.	مترطول	۱۰/۰۰	۲'۱۷۹'۰۰۰/۰	۲۱'۷۹۰'۰۰۰
			جمع فصل بریال			(۱/۰۷×۱/۳)	۵۵'۵۷۰'۰۰۰

۲۹- لوازم بهداشتی، شیرهای بهداشتی

۴		۲۹۰۱۰۶	دست شویی از چینی، به ابعاد تقریبی ۴۶×۶۰ سانتیمتر، با پایه.	دستگاه	۳/۰۰	۹'۰۹۳'۰۰۰/۰	۲۷'۲۷۹'۰۰۰
۳		۲۹۰۳۰۱	توالت غربی، با فلاش تانک از چینی، به ابعاد تقریبی ۷۵×۴۶×۷۵ سانتیمتر، سیفون سرخود، با نشیمن و درپوش لولایی و وسایل داخلی منبع به طور کامل.	دستگاه	۱/۰۰	۲۹'۶۵۷'۰۰۰/۰	۲۹'۶۵۷'۰۰۰
۵		۲۹۰۹۰۱	فلاش تانک، به ظرفیت تقریبی ۱۰ لیتر ساخته شده از مواد پلیمری، شامل درپوش، شناور، سرریز، دسته و زنجیر، لوله تخلیه ۳۲ میلی متر، با بست و پیچ و مهره.	دستگاه	۱/۰۰	۱۰'۸۸۳'۰۰۰/۰	۱۰'۸۸۳'۰۰۰
۷		۲۹۱۲۱۰	شیر مخلوط آرنجی کرمه، بیمارستانی، توکاسه به قطر ۱۵ میلی متر با پولک، واشر و مهره های کرمه.	عدد	۳/۰۰	۲۲'۹۴۵'۰۰۰/۰	۶۸'۸۳۵'۰۰۰
۶		۲۹۱۲۲۰	شیر مخلوط دستشویی کرمه، توکاسه، اهرمی با شلنگ های رابط.	عدد	۴/۰۰	۱۶'۳۳۱'۰۰۰/۰	۶۵'۳۲۴'۰۰۰
۸		۲۹۱۲۲۴	شیر مخلوط اهرمی کرمه دوش، با علم، سردوش، بست کرمه و یک عدد دوش کمر تلفنی با سه راه تبدیل مربوطه.	عدد	۱/۰۰	۲۴'۲۰۵'۰۰۰/۰	۲۴'۲۰۵'۰۰۰
۱۲		۲۹۱۴۰۱	شیر پیسوار کرمه، به قطر ۱۲ میلیمتر، با مهره، پولک و لوله کرمه، به طول تقریبی ۳۰ سانتیمتر.	عدد	۸/۰۰	۲'۹۲۰'۰۰۰/۰	۲۳'۳۶۰'۰۰۰
۱۱		۲۹۱۵۰۳	زیرآب از مواد پلیمری، به قطر ۳۲ میلیمتر، برای دست شویی و ظرفشویی، به انضمام درپوش لاستیکی و زنجیر.	عدد	۲/۰۰	۱'۳۵۲'۰۰۰/۰	۲'۷۰۴'۰۰۰
			جمع فصل بریال			(۱/۰۷×۱/۳)	۲۵۲'۲۴۷'۰۰۰

« برگه مالی صورت وضعیت شماره ۱ (پیمانکار) »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۱/۲۱

نام دستگاه اجرایی:

نام پروژه: تعمیرات مرکز رودسر ۱۴۰۳

صفحه: ۵

نام مهندس مشاور:

نام پیمانکار:

ردیف	شماره	شرح فهرست بها		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
		ملاحظات					

۶- سیم ها

۴	۰۶۰۱۰۵	سیم مسی مفتولی، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYA به مقطع ۲,۵ میلی متر مربع.	مترطول	۱۳۰'۰۰۰/۰	۳۰/۰۰	۳'۹۰۰'۰۰۰
۵	۰۶۰۱۰۶	سیم مسی مفتولی، با روکش ترموپلاستیک از نوع NYA به مقطع ۴ میلی متر مربع.	مترطول	۱۹۰'۵۰۰/۰	۴۰/۰۰	۷'۶۲۰'۰۰۰
		جمع فصل بریال		(۱/۰۷×۱/۳)		۱۱'۵۲۰'۰۰۰

۱۱- کلیدها و پریزها

۳	۱۱۰۱۰۱	کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت یک پل، یک راه و یک خانه برای نصب توکار.	عدد	۷۵۴'۵۰۰/۰	۱۰/۰۰	۷'۵۴۵'۰۰۰
۲	۱۱۰۱۰۲	کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت یک پل، یک راه و یک خانه برای نصب روکار.	عدد	۸۲۱'۰۰۰/۰	۴/۰۰	۳'۲۸۴'۰۰۰
۱	۱۱۰۱۰۵	کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت یک پل، یک راه، یک خانه، از نوع بارانی، با درجه حفاظت IP۴۴ و از جنس پلاستیک ریختگی، برای نصب توکار.	عدد	۸۵۸'۵۰۰/۰	۵/۰۰	۴'۲۹۳'۵۰۰
		جمع فصل بریال		(۱/۰۷×۱/۳)		۱۵'۱۲۱'۵۰۰