شرکت گاز استان آذربایجان غربی

استعلام خرید دیوار بتنی با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن

ردیف	شرح کالا	تعداد
۱	پانل دیوارهای بتنی پیش ساخته با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن در ابعاد ۱۲۰*۴۰۰ سانتیمتر	۲۴۲
۲	ستون دیوارهای بتنی پیش ساخته با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در مترمکعب بتن در ارتفاع ۲۷۰ سانتیمتر	۱۳۸

کلیه دیوارها بهمراه قطعه ۶۰ سانتیمتری زیر دیوار و کلیه ستون ها بهمراه فونداسیون پیش ساخته طبق نقشه دیتیل A می باشند.

شرایط خرید:

۱-محل تحویل کالا انبار خریدار به آدرس : جاده خوی به سلماس و تخلیه در ۳ نقطه در جاده مذکور، - هزینه حمل و بارگیری به عهده فروشنده و هزینه تخلیه بر عهده خریدار می باشد.

۲-رعایت اعتبار پیشنهاد بمدت یک ماه از طرف فروشنده الزامیست و فروشنده ملزم به ارایه کالای نو ، سالم و غیر مستعمل می باشد.

۳-خرید بدون پیش پرداخت و تسویه حساب بعد از رسید کالا انجام خواهد شد .

۴ -بسته بندی کالا : طبق استاندارد مرجع ، بنحویکه به کالاها حین حمل و جابجایی آسیبی وارد نگردد. (در صورت عدم رعایت بسته بندی ،کالاها به هزینه فروشنده عودت خواهد گردید.)

۵-مدت گارانتی معتبر حداقل باید ۱۲ ماه از تاریخ تحویل کالا باشد .

۶-اخذ تأییدیه فنی خریدار، قبل از بسته بندی و حمل صورت گیرد، بازرسی فنی از کالا/کالاها مطابق آخرین ویرایش استاندارد IGS انجام خواهد پذیرفت و هزینه های بازرسی بر عهده فروشنده می باشد.

۷-فروشنده لزوماً باید هنگام تسویه حساب‌کد اقتصادی و کد پستی وکد ملی کالا (شناسه ملی کالا) و شناسه ملی شرکت و اصل فاکتور تایپ شده و درصورت نیاز گواهی ارزش افزوده با تاریخ معتبر و شماره حساب شبا ترجیحاً بانک ملی خود را ارائه نماید.

۸-ارائه دستور العمل نگهداری کالا از سوی فروشنده الزامی بوده و رسید آن منوط به تحویل دستور العمل می باشد.

۹- کالای مورد نظربایستی طبق استانداردهای شرکت ملی گاز ایران و نقشه و مشخصات فنی پیوستی باشد.

۱۰- تایید پیشنهاد مالی و اعلام برندگی منوط بر بررسی و تایید مدارک و مشخصات درخواستی و بارگذاری شده فروشنده توسط خریدار می باشد و به پیشنهادات مشروط ، مبهم و ناقص ترتیب اثر داده نخواهد شد .

۱۱- درج نمودن داخلی یا خارجی بودن اجزاء اصلی تجهیز/کالا ضروری می باشد.

مسئول پرونده : آقای جلیل زاده– شماره تماس مستقیم: ۳۱۹۹۸۶۱۸– ۰۴۴ شماره دورنگار: ۳۲۳۷۷۳۰۰–۰۴۴
تاییدیه: ۳۲۳۶۰۵۰۵–۰۴۴



Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner





SECTION B–B



SECTION A–A

TABEL POS

pos		N	F pos				
۱		۷					
۲		۸					
۳		۱۲					
۴		۲					
			W= kg	Total			
				Extra 5%			

Scanned with CamScanner













POSE TABLE

pos	d	N	F pos	L m	Li m	Wd kg/m	Wt kg
۱	T۱۰	۱		۰.۶	۰.۶	۰.۶۱۷	۰.۳۷
۲	T۱۲	۴		۲.۸۰	۱۱.۲	۰.۸۸۸	۹.۹۵
۳	T۸	۱۰		۱.۴	۱۴	۰.۳۱۵	۴.۴۱
۴	T۸	۴		۱.۵	۶	۰.۳۱۵	۲.۳۷
۵	T۱۰	۲		۲.۸	۵.۶	۰.۶۱۷	۳.۴۵
V= ۰.۲۸ m³			W= ۲۱۱ kg	Total			۲۲.۴۴ kg
				Extra ۵٪			۲۳.۵۸ kg

			۲۱.۹۰ ۷۲۷
	۲۲۲	۱۵۸۲۱۳۵۲۵۵ ۲.۲	۲۲۲ ۷۲۲
	۲۲۲		۲۲۲ ۲۲۲
	۲۷۵۲	۲۷۰۰۱۲۰۰۳۰	۲۲۲۲۲

Scanned with CamScanner


A
3.00
L 50*50*5 MM
0.50
دیوار بتنی سوراخ دار
دیوار بتنی
ستون پیش ساخته
فونداسیون پیش ساخته
سطح زمین
متغییر
بتن مگر 10 سانتیمتر
قطعه 60 سانتی بتنی
زیر دیوار
دیوار پیش ساخته بتنی
دتایل A
IRANIAN GAS TRANSMISSION CO
GAS TRANSMISSION PROCESS OPERATION DISTRICT 8
Name
Date
PREPARED
DRAWN
CHECKED
APPROVE
SHEET TITEL :
FIELD: CIVIL
SCALE
UNIT :
DRAWING NUMBER:
SHEET No:
LEGEND:



جزئیات درب بتنی ایستگاه



فونداسیون

LEGEND:

IRANIAN GAS TRANSMISSION CO

	Name	Date	No.
PREPARED			
DRAWN			
CHECKED			
APPROVE			

SHEET TITEL

FIELD:

SCALE . | UNIT : .

DRAWING NUMBER: | SHEET No: | Rif

CVB001

مقادیر پانل ها و ستون های بتنی ایستگاه های TAKE OFF و شیرهای بین راهی

ایستگاه TAK OFF	پانل دیوارهای بتنی پیش ساخته با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن (درابعاد ۱/۵۰ × ۴)	۱۱۰	عدد
	ستون دیوارهای بتنی پیش ساخته محوطه با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن به ارتفاع ۳	۶۰	عدد
شیر بین راهی کیلومتر ۱۵	پانل دیوارهای بتنی پیش ساخته با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن (درابعاد ۱/۵۰ × ۴)	۶۶	عدد
	ستون دیوارهای بتنی پیش ساخته محوطه با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن به ارتفاع ۳	۳۹	عدد
شیر بین راهی کیلومتر ۳۰	پانل دیوارهای بتنی پیش ساخته با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن (درابعاد ۱/۵۰ × ۴)	۶۶	عدد
	ستون دیوارهای بتنی پیش ساخته محوطه با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن به ارتفاع ۳	۳۹	عدد
جمع کل	**پانل دیوارهای بتنی پیش ساخته با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن (درابعاد ۱/۵۰ × ۴)**	**۲۴۲**	**عدد**
	ستون دیوارهای بتنی پیش ساخته محوطه با عیار ۳۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن به ارتفاع ۳	**۱۳۸**	**عدد**

* تعهد ، تهیه دیوارها در ۳ آدرس مختلف در جاده خوی به سلماس انجام خواهد گرفت . *